

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	2018											
					Januar 2018			Februar 2018			März 2018			April 2018		
					25.12.	15.01.	11.01.	05.02.	26.02.	01.03.	19.03.	09.04.	21.04.	30.04.	11.05.	21.05.
1																
2	ursprünglich Fertigstellung der Dachdeckung			Mi 28.02.18												
3	ursprünglich Fertigstellung der Fassade / Abbau Gerüst	10 Tage	Do 01.03.18	Mi 14.03.18												
4	ursprünglich Fertigstellung der Außenanlag. / Gehwege	42 Tage	Mo 02.04.18	Mi 30.05.18												
5	ursprünglich Fertigstellung Innenbereich			Mo 30.04.18												
6	Störung Witterung															
7	Schlechte Witterung in den Mon. Jan. - März	40 Tage	Di 30.01.18	Mo 26.03.18												
8	Fertigstellung der Dachdeckung wegen Witterung			Mi 25.04.18												
9	dann Fertigstellung der Fassade / Gerüst	10 Tage	Do 26.04.18	Do 10.05.18												
10	dann Fertigstellung der Außenanlagen / Gehwege	42 Tage	Mo 14.05.18	Di 10.07.18												
11	Störung Dacheindeckung mangelhaft + neu															
12	Dacheindeckung Zink Rückbau und neu	70 Tage	Mo 16.04.18	Mo 23.07.18												
13	Fertigstellung der Dachdeckung nach Sanierung			Mo 23.07.18												
14	Fertigstellung der Fassade / Gerüst	10 Tage	Di 24.07.18	Mo 06.08.18												
15	Fertigstellung der Außenanlagen / Gehwege	45 Tage	Di 07.08.18	Di 09.10.18												
16	Störung durch Dachdurchfeuchtung Innen	55 Tage	Mo 16.04.18	Mo 02.07.18												
17	Fertigstellung Innenbereich 3. + 4. OG, (Rest 30.5.)			Mo 02.07.18												