

Anlage 5

Bauzeitenplan zum Erschließungs-/städtebaulichen Vertrag
Bebauungsplan Nr. 35.05 "Neue Gartenstadt - Mettenheimer Straße"-1. Teilabschnitt, Schwerin

Stand: 05.05.2008

Quartale ab Vertragswirksamkeit

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Baubeginn	■											
Freilegung der öffentlichen Erschließungsflächen	■											
Herstellung der öffentlichen Entwässerungsanlagen gem. § 5	■	■										
Teilfertigstellung (sichere Benutzbarkeit der öffentlichen Erschließungsanlagen gem. § 5)	■	■										
endgültige Herstellung der öffentlichen Straßen und Wege gem. § 5					■	■	■			■		
endgültige Herstellung der öffentlichen Grünanlagen und des öffentl. Straßenbegleitgrüns gem. § 5										■		

Ausgangspunkt: Beginn der Bauarbeiten im 2. Quartal 2008, da jahreszeitliche Schwankungen bei den durchzuführenden Arbeiten auftreten