

Bauablaufplan B-Plan 75.10

2013	Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember	<p>CEF Teich und Baufeldfreimachung</p> <p>Bauschild incl. Visualisierung Abschluss Erschließungsvertrag</p> <p>Baubeginn Tiefbau 1. Ausbaustufe bis Baustraße Baubeginn Hochbau zumindest WA 4 (Teil Tiefgaragen)</p> <p>Begrünung und Ausgleich externe Maßnahmen</p>
2014	Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember	Hochbaureife
2015	Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember	<p>Beginn Fertigstellung Planstraßen B+C+D sowie Fußweg an Planstr. A in Abhängigkeit Stand Geothermie und Hochbau WA 2+3</p> <p>Begrünung und Ausgleich Maßnahmen im Plangebiet ohne Planstraße A</p>
2016	Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember	
2017	Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember	<p>Beginn Fertigstellung Planstraße A in Abhängigkeit Erschließungsfortschritt im 2. BA</p> <p>Beginn Ausbau Amtstraße durch Stadt/EGS</p> <p>Bepflanzung Planstraße A</p>