

B-Plan Nr. 05.09.01/3 "An den Wadehängen"

Bauzeitenplan

Leistung	Umfang Kalenderwoche (KW)
Entwässerungsanlagen Januar 2017 - Mai 2017	RW-Kanal "An den Wadehängen" RW-Kanal Erschließungsstraße RW-Ableitungskanal RRB-Ausbau "Heisterbusch"
Ausgleichsmaßnahmen bis Mai 2017	Aufbruch/Rückbau Betonflächen Gemarkung Neumühle
Erschließungsanlagen - Straßenausbau, 1. Teilabschnitt März 2017 - Mai 2017	Öffentliche Erschließungsstraße
Hochbau - bis Bebauungsgrad von 80% Juni 2017 - April 2018	
Erschließungsanlagen - Straßenausbau, Fertigstellung Mai 2018 - September 2018	Öffentliche Erschließungsstraße Gehweg "An den Wadehängen"
Straßenbegleitgrün November 2018 - Dezember 2018	Pflanzarbeiten
Ausgleichsmaßnahmen Dezember 2017	Bepflanzung Wall