

Übersicht Investitionsmaßnahmen mit wesentlichen Kostensteigerungen

| TH | Investitions- maßnahme | Gesamtauszahlungen gem. HH-Plan 2019/2020 (bei Schulmaßnahmen inkl. Ausstattung) | angezeigte Mehrbedarfe | Aktuell prognostizierte Gesamtaus- zahlungen | Begründung/Bemerkung |
|---------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|---|---|
| 05 | Regionalschule Erich-Weinert | 14.745.000 | 1.605.000 | 16.350.000 | unvorhergesehene Schadstoffbelastung und -sanierung; Außenanlagen, Denkmalschutzaufgaben, Ausschreibungsergebnisse (Marktlage) |
| | Grundschule Heinrich-Heine | 6.185.000 | 1.045.000 | 7.230.000 | unvorhergesehene Gründungsprobleme, Statik, Pfahlgründung erforderlich |
| | Sporthalle Westadt-Campus | 4.280.000 | 750.000 | 5.030.000 | zeitliche Verzögerungen durch Klärung GU-Vergabe, Baufeldfreimachung, Schadstoffbelastung |
| 08 | Neubau FFW Mitte | 4.200.000 | 1.500.000 | 5.700.000 | Aktualisierte Planung unter Einhaltung DIN-Vorgaben und zzgl. Munitionsbergung (Kostenübernahme LPBK wurde abgelehnt) Aufnahme HH-Plan 2021/2022 |
| 10 | Rogahner Straße | 8.140.000 | 2.070.000 | 10.210.000 | Aktualisierte Planung (von 2017) für 2. BA (Marktlage) - Kofinanzierungszusage 600.000 Euro - FöMI 2. BA insg. 1,975 Mio. Euro (lt. FD kein weiterer Finanzierungsbedarf) - Mittelabfluss in 2020 nur anteilig - Planfeststellung begonnen - Baubeginn 2. BA Sommer 2020 |
| | Großer Moor | 2.700.000 | 1.050.000 | 3.750.000 | Aktualisierte Planung (von 2017) für 2. BA (Marktlage, bepreistes LV liegt vor) FD 69 - Höher ausfallende Beitragsforderungen sowie Deckungsoption aus anderen Maßnahmen (Anlieger- und Haupterschließung sowie schlankere Ausführung "Immensoll") |
| Summe Mehrbedarfe: | | | 8.020.000 | | |